


Lufthavn:						Ny lufthavn Bodø							
Prosjektittel:						Forprosjekt NLBO							
Tittel:						Gjennomføringsplan							
FB02		06.11.20		For kommentar		EIM		SAK/GHF/JØX		OF			
FA01		13.10.20		Intern revisjon		EIM		SAK/GHF/JØX		OF			
Revisjon		Dato		Tekst				Laget		Kontrollert		Godkjent	
Logo:						Etg.		System		Antall sider:			
						000		000		Side 1 av 6			
Prosjektnr.		Kontraktsnr.		Lufthavn/invnr.		Fag:		Dokumenttype:		Løpenummer:		Revisjon:	
10001444		187075		BO000		O1		PL		0101		FB02	

Aktivitets kode	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				
				Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4		
1	Fase 0	<input checked="" type="checkbox"/> Planlegging, prosjektering og kontrahering	14.05.2020	31.10.2025	[Gjeldende plan]																											
2		<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviteter mot eksterne aktører	14.05.2020	19.12.2022	[Gjeldende plan]																											
3		Reguleringsplan Massetak Kvalvikodden	14.05.2020	12.01.2021	[Ekstern]																											
4		Konsesjonssøknad Massetak Kvalvikodden	14.05.2020	30.06.2021	[Ekstern]																											
5		Utslippstillatelse - fylling og mudring i sjø	14.05.2020	12.03.2021	[Ekstern]																											
6		Utslippstillatelse - anlegg og permanent	14.05.2020	30.06.2021	[Ekstern]																											
7		Rammetillatelse forurenset grunn	14.05.2020	11.10.2021	[Ekstern]																											
8		Avtaler med forsvarer	14.05.2020	01.12.2020	[Ekstern]																											
9		Utbyggingsavtale Bodø kommune - Kvalvikodden	14.05.2020	01.12.2020	[Ekstern]																											
10		Utbyggingsavtale Bodø kommune - Ny lufthavn Bodø	14.05.2020	12.01.2021	[Ekstern]																											
11		Konsesjon fra Luftfartstilsynet	01.09.2020	01.12.2021	[Ekstern]																											
12		Detaljregulering Landside terminalområdet	16.11.2020	10.12.2021	[Ekstern]																											
13		Godkjenning av farled - fra anleggskai til fylling i sjø	19.04.2021	28.06.2021	[Ekstern]																											
14		Rammesøknad og -tillatelse PBL - Anlegg (E2-E5)	02.11.2020	20.08.2021	[Ekstern]																											
15		Rammesøknad og -tillatelse PBL - Bygg (E6/E8/E9)	02.03.2021	18.02.2022	[Ekstern]																											
16		IG-søknad og tillatelse BPL - Anlegg (E2-E5)	27.09.2021	17.12.2021	[Ekstern]																											
17		IG-søknad og tillatelse BPL - Bygg (E6/E8/E9)	27.09.2022	19.12.2022	[Ekstern]																											
18		<input checked="" type="checkbox"/> Avinor - kunngjøringer	01.02.2021	15.09.2025	[Gjeldende plan]																											
19		Kunngjøringer AIS	01.02.2021	25.03.2021	[Ekstern]																											
20		Midlertidig flytting av terskel i vest (TRH07) - 2023	15.05.2023	15.09.2023	[Ekstern]																											
21		Midlertidig flytting av terskel i vest (TRH07) - 2024	15.05.2024	16.09.2024	[Ekstern]																											
22		Midlertidig flytting av terskel i vest (TRH07) - 2025	15.05.2025	15.09.2025	[Ekstern]																											
23		<input checked="" type="checkbox"/> Prosjektering og kontrahering	01.12.2020	30.11.2022	[Gjeldende plan]																											
24		Prosjektering og Kontrahering - Anlegg (E2/E3/E4/E5)	01.12.2020	30.11.2021	[Kunde]																											
25		Prosjektering og Kontrahering - Bygg (E6/E8/E9)	02.08.2021	30.11.2022	[Kunde]																											
26		Prosjektering og Kontrahering - BHS (E7)	15.02.2021	14.12.2021	[Kunde]																											
27		<input checked="" type="checkbox"/> E1 Forberedende arbeider	02.06.2020	31.10.2025	[Gjeldende plan]																											
28		Grunnundersøkelser i sjø	02.06.2020	03.08.2020	[Intern]																											
29		Grunnundersøkelser på land	12.04.2021	26.05.2021	[Intern]																											
30		Prøvegraving/etablere testfelt for Bodøleire	01.03.2021	25.06.2021	[Intern]																											
31		Bygningsregisteringer i Kvalvika	01.03.2021	25.06.2021	[Intern]																											
32		Trafikksikkerhetstiltak Kvalvika	19.04.2021	30.06.2021	[Intern]																											
33		Rassikring Kvalvika	19.04.2021	25.08.2021	[Intern]																											
34		Arkeologiske utgravinger	14.06.2021	30.09.2021	[Intern]																											
35		Flytting av sikringsgjerder	04.10.2021	19.11.2021	[Intern]																											
36		Etablering av anleggsgjerder	01.11.2021	28.03.2022	[Intern]																											
37		Midlertidig trafo for eksisterende banelys	06.12.2021	31.01.2022	[Intern]																											
38		Etablere anleggsveg sør for tomt 330-skvadronen	04.04.2022	24.06.2022	[Intern]																											
39		Etablere infrastruktur inkl MRTC fra Langstranda	11.04.2023	20.10.2023	[Intern]																											
40		Redundant løsning strømforsyning	04.08.2025	31.10.2025	[Intern]																											
41		Redundant løsning tele/IKT	04.08.2025	31.10.2025	[Intern]																											
42	Fase A	<input checked="" type="checkbox"/> E2 Kvalvikodden og sjøarbeider	03.01.2022	28.06.2024	[Gjeldende plan]																											
43		<input checked="" type="checkbox"/> Forberedende arbeider	03.01.2022	09.05.2022	[Gjeldende plan]																											
44		Etablering av riggområde Kvalvikodden	03.01.2022	14.01.2022	[Gjeldende plan]																											
45		Etablering av anleggskai	17.01.2022	09.05.2022	[Gjeldende plan]																											
46		<input checked="" type="checkbox"/> Arbeider i massetaket	28.02.2022	29.04.2024	[Gjeldende plan]																											
47		Produksjon av stein til fylling og plastring - til kote -3	28.02.2022	27.10.2022	[Gjeldende plan]																											
48		Produksjon av plastringsstein - over kote -3	28.10.2022	29.04.2024	[Gjeldende plan]																											
49		Produksjon av kvalitetsmasser til U3	28.10.2022	29.04.2024	[Gjeldende plan]																											
50		<input checked="" type="checkbox"/> Arbeider i sjø	28.03.2022	28.06.2024	[Gjeldende plan]																											

	Underleverandør		Gjeldende plan		Fremdrift (timevektet) for summasjon
	Kunde		Gjeldende plan		Fremdrift (kostnadsvektet)
	Ekstern		Intern		Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon
	Gjeldende plan		Fremdrift (timevektet)		Oppnådd milepæl

Aktivitets kode	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	2020			2021				2022				2023				2024				2025				2026			
				Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4
201	Øvrige bygg	02.01.2025	23.12.2025																											
202	<input checked="" type="checkbox"/> E10 Byggherreleveranser	13.03.2024	23.12.2025																											
203	Flyside	13.03.2024	17.10.2025																											
204	Terminal	02.01.2025	23.12.2025																											
205	Testing, innregulering	16.01.2026	17.06.2026																											
206	Fase F <input checked="" type="checkbox"/> E5 Landsidearbeider	03.02.2025	30.09.2026																											
207	Landside komplett	03.02.2025	30.09.2026																											
208	Fase G <input checked="" type="checkbox"/> Igangsetting / prøvedrift	02.03.2026	30.09.2026																											
209	Testing og prøvedrift av ny lufthavn	02.03.2026	30.09.2026																											
210	Fase H <input checked="" type="checkbox"/> Åpning ny lufthavn	01.10.2026	01.10.2026																											
211	Åpningsdato	01.10.2026	01.10.2026																											



Underleverandør	Gjeldende plan	Fremdrift (timevektet) for summasjon
Kunde	Gjeldende plan	Fremdrift (kostnadsvektet)
Ekstern	Intern	Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon
Gjeldende plan	Fremdrift (timevektet)	Oppnådd milepæl